Umsetzungsplan*

Flächendeckende WLAN Ausstattung an den Schulen des Rheingau-Taunus-Kreis im Rahmen des DigitalPakt Schule 2019-2024

*Änderungen behält sich der Schulträger vor

Aktualisierung, Stand: 15.08.2022

Ird. Nr.	Schulnr.:	Schulname	voraussichtlicher Zeitraum der Inbetriebnahme durch den FD I.6:		Bearbeitungsstatus
			von	bis	
1	2107	Emely-Salzig-Schule	abgeschlossen		
2	2703	Leopold-Bausinger-Schule	abgeschlossen		
3	2807	Gymnasium Taunusstein	abgeschlossen		
4	2805	Limesschule	abgeschlossen		
5	2119	Lenzenbergschule	abgeschlossen		
6	2301	Rheingauschule	abgeschlossen		
7	2803	Theißtalschule	abgeschlossen		
8	2802	Nikolaus-August-Otto-Schule	abgeschlossen		
9	2808	IGS Obere Aar	abgeschlossen		
10	2706	Lindenschule	abgeschlossen		
Osterferien 2021 (06.04.2021 bis 16.04.2021)					
11	2201	Cutenbergschule	abgeschlossen		
12	2301	Gymnasium Eltville	abgeschlossen		
13	2109	Grundschule auf der Au	abgeschlossen		
14	2704	Erich-Kästner-Schule	abgeschlossen		
15	2121	Pfingstbachschule	abgeschlossen		
16	2113	Taubenbergschule	abgeschlossen		
Sommerferien 2021 (19.07.2021 bis 27.08.2021)					
17	2123	Julius-Alberti-Schule	abgeschlossen		
18	2133	Panorama Schule	abgeschlossen		
19	2104	Sonnenblumenschule	abgeschlossen		
Herbstferien 2021 (11.10.2021 bis 23.10.2021)					
20	2126	Äskulapschule	abgeschlossen		
21	2129	Walluftalschule	abgeschlossen		
22	2102	Wiedbachschule	abgeschlossen		
23	2701	Janusz-Korczak-Schule	abgeschlossen		
Weihnachtsferien 2021/2022 (23.12.2021 bis 08.01.2022)					
24	2116	John-Sutton-Schule	abgeschlossen		
25	2801	Aartalschule	abgeschlossen		
26	2110	Grundschule Kemeler Heide	abgeschlossen		
27	2103	Freiherr-vom-Stein-Schule	abgeschlossen		
28	2111	Fledermausschule	abgeschlossen		
29	2114	Alteburgschule	21. Mrz. 22	1. Apr. 22	Die WLAN Komponenten werden in Kürze montiert. Im Anschluss erfolgt die Inbetriebnahme.
30	2106	Otfried-Preußler-Schule	abgeschlossen		

Osterferien 2022 (11.04.2022 bis 23.04.2022)					
31	2806	IGS Wallrabenstein	in Bearbeitung*		Die WLAN Komponenten wurden geliefert. Die (Vor-)Arbeiten haben begonnen. (Teil-WLAN Ausstattung vorhanden)
32	2131	Rabenschule	in Bearbeitung*		Die WLAN Komponenten wurden geliefert. Die (Vor-)Arbeiten haben begonnen. (Teil-WLAN Ausstattung vorhanden)
33	2108	Johannes-de-Laspée-Schule	in Bearbeitung*		Die WLAN Komponenten werden zurzeit montiert. Im Anschluss erfolgt die Inbetriebnahme.
34	2130	Regenbogenschule	6. Jun. 22	17. Jun. 22	Die WLAN Komponenten wurden geliefert (Halterungen bei I.7 Fr. Lang; Rest bei Herrn Glöckner). Die Arbeiten haben noch nicht begonnen.
35	2128	Sonnenschule	20. Jun. 22	1. Jul. 22	Die WLAN Komponenten wurden geliefert. Die Arbeiten haben noch nicht begonnen. (Teil-WLAN Ausstattung vorhanden); Demontage Netgear
36	2117	Wisperschule	4. Jul. 22	15. Jul. 22	Ausstattung mit Netgear vorhanden (nur Switche und Module bestellt); Teil-WLAN Ausstattung vorhanden (nur noch Lückenschluss)
Sommerferien 2022 (25.07.2022 bis 02.09.2022)					
37	2116	Wörsbachschule	05. Sep	16. Sep	Ausstattung mit Netgear vorhanden (nur Switche und Module bestellen); Teil-WLAN Ausstattung vorhanden (nur noch Lückenschluss)
38	2112	Geschwister-Grimm-Schule	19. Sep	30. Sep	Ausstattung mit Netgear vorhanden (nur Switche und Module bestellt); Teil-WLAN Ausstattung vorhanden (nur noch Lückenschluss)
39	2202	Hildegardisschule	04. Okt	14. Okt	WLAN Komponenten sind geliefert. Lieferadresse: Elektrotechnik Bock; die Schule verfügt über eine flächendeckende WLAN Ausstattung. Diese wird im Zuge des Digitalpaktes an den RTK Standard angepasst.
Termine stehen noch nicht fest; abhängig von Verkabelungsarbeiten:					
40	2105	Waldbachschule	nach der Sanierung		Die flächendeckende WLAN Ausstattung kann erst nach Beendigung der Sanierungsarbeiten erfolgen.
41	2302	Pestalozzischule	in Bearbeitung*		Die WLAN Komponenten werden zurzeit montiert. Im Anschluss erfolgt die Inbetriebnahme. Die WLAN Komponenten wurden geliefert und können montiert werden in: BA Anbau/ Neubau – fertig BA Al Anfang März 2022 fertig
42	2101	Astrid-Lindgren-Schule	nach der Sanierung, bzw. nach Beendigung von Teilabschnitten		(BA All Beginn März 2022 bis Dezember 2023) Die Schule wurde mehrfach aufgefordert, dem Schulträger schriftlich mitzuteilen, in welchen Gebäudeteilen mit der WLAN Ausstattung begonnen werden kann. Rückmeldung weiter ausstehend.
43	2127	Silberbachschule	die Sanierungsarbeiten enden voraussichtlich in 2023; die Schule verfügt teilweise über WLAN		Die flächendeckende WLAN Ausstattung kann erst nach Beendigung der Sanierungsarbeiten erfolgen. Ein Gebäudeteil ist vollständig ausgestattet. Fertigstellung der Sanierung ca. Sommerferien 2023.
Ausstattung erfolgt in Eigenregie durch die Schule:					
44	2401	Berufliche Schulen Rheingau			soweit abgeschlossen (Die Schule wird saniert; weitere Räume werden ggf. zu einem späteren Zeitpunkt ausgestattet)
45	2402	Berufliche Schulen Untertaunus			soweit abgeschlossen (Die Schule wird saniert; weitere Räume werden ggf. zu einem späteren Zeitpunkt ausgestattet)

Grundlage	
Bestellung inkl. Einhaltung offizieller Unterschriftenwege:	ca. 1 Woche
Lieferzeit der WLAN Komponenten:	ca. 4 Wochen
Montagearbeiten durch Elektrofirma:	ca. 3 Wochen
Inbetriebnahme durch den Fachdienst I.6 EDV	ca. 2 Wochen
Gesamt:	10 Wochen

Anmerkung:

Die Dauer der Montage- und Installationsarbeiten können je nach bestehenden Ausstattungsstand variieren.

Die Lieferzeiten liegen bei ca. 6 Monaten. Die Lieferung ist inzwischen an vielen Schulen gleichzeitig erfolgt.

*in Bearbeitung: Ausstehende Lieferung oder laufende Montagearbeiten durch Elektrofirmen.