

Umsetzungsstand Präsentationstechnik:

Stand: 17.11.2022

Schulnr.:	Schulname:	Schulform:	Bearbeitungsstand	Bemerkungen
2101	Astrid-Lindgren-Schule	Grundschule	Installiert.	
2102	Wiedbachschule	Grundschule	Bestellt	Beamerwagen, Elektro ausstehend
2103	Freiherr-vom-Stein-Schule	Grundschule	Bestellt	Angebot Beamer ausstehend
2104	Sonnenblumenschule	Grundschule	Begehung beauftragt	noch kein Termin bekannt
2105	Waldbachschule	Grundschule	nicht begonnen	Die Planung und Umsetzung kann erst nach der Sanierung in 2023 beginnen.
2106	Otfried-Preußler-Schule	Grundschule	Installiert.	
2107	Emely-Salzig-Schule	Grundschule	Installiert.	
2108	Johannes-de-Laspée Schule	Grundschule	Installiert.	
2109	Grundschule auf der Au	Grundschule	Installiert.	Ummontage elektrische Höhenverstellung
2110	Grundschule Kemeler Heide	Grundschule	Alles bestellt.	Elektro ausstehend
2111	Fledermausschule	Grundschule	Installiert.	
2112	Geschwister-Grimm-Schule	Grundschule	Alles bestellt.	1 Panel wird erst in 2023 bestellt.
2113	Taubenbergschule	Grundschule	Begehung beauftragt	noch kein Termin bekannt
2114	Alteburgschule	Grundschule	Alles bestellt.	
2115	Wörsbachschule	Grundschule	Installiert.	Ummontage elektrische Höhenverstellung
2116	John-Sutton-Schule	Grundschule	Alles bestellt.	
2117	Wisperschule	Grundschule	Installiert.	
2119	Lenzenbergschule	Grundschule	Begehung beauftragt	noch kein Termin bekannt
2121	Pfingstbachschule	Grundschule	Begehung beauftragt	noch kein Termin bekannt
2123	Julius-Alberti-Schule	Grundschule	Installiert.	
2126	Äskulapschule	Grundschule	Begehung beauftragt	noch kein Termin bekannt
2127	Silberbachschule	Grundschule	Installiert.	
2128	Sonnenschule	Grundschule	Installiert.	Mängelbeseitigung erforderlich
2129	Walluftalschule	Grundschule	Alles bestellt.	
2130	Regenbogenschule	Grundschule	Teilausstattung bestellt.	Restliche Ausstattung nach Sanierung.
2131	Rabenschule	Grundschule	Alles bestellt.	Auftrag Demontage Altgeräte ausstehend
2133	PANORAMA Schule	Grundschule	Alles bestellt.	
2201	Gutenbergschule	Realschule	Begehung beauftragt	noch kein Termin bekannt
2202	Hildegardisschule	IGS	Panels bestellt.	Beamerlösungen ausstehend

2301	Rheingauschule	Gymnasium	Alles bestellt.	Angebot Aula muss noch abgestimmt werden.
2302	Pestalozzischule	Gymnasium	Begehung beauftragt	noch kein Termin bekannt
2303	Gymnasium Eltville	Gymnasium	Begehung beauftragt	noch kein Termin bekannt
2401	Berufliche Schulen Rheingau	Berufliche Schule	Teilausstattung bestellt.	Teilweise installiert. Die Beamer-Lösung in der Aula soll am 11.11.2022 installiert werden. Restliche Ausstattung nach Sanierung.
2402	Berufliche Schulen Untertaunus	Berufliche Schule	Installiert.	Restliche Ausstattung nach Sanierung.
2701	Janusz-Korczak-Schule	Förderschule	Installiert.	Schule wünscht ein weiteres Panel. Prüfung ausstehend.
2703	Leopold-Bausinger-Schule	Förderschule	Begehung beauftragt	noch kein Termin bekannt
2704	Erich-Kästner-Schule	Förderschule	Installiert.	
2706	Lindenschule	Förderschule	Installiert.	
2801	Aartalschule	Koop. Gesamtschule	Installiert.	Beamer-Lösung Cafeteria ist in Abstimmung (Rückmeldung der Schule ausstehend)
2802	Nikolaus-August-Otto-Schule	Koop. Gesamtschule	Teilausstattung bestellt.	Activ Panels und Elektro beauftragt; Displays werden bis Ende November bestellt; Elektroausschreibung für die Display erfolgt in Kürze.
2803	Theiβtalschule	Koop. Gesamtschule	Teilausstattung bestellt.	
2805	Limesschule	Koop. Gesamtschule	Begehung beauftragt	noch kein Termin bekannt
2806	IGS Wallrabenstein	IGS	Raumliste angefordert	Rückmeldung ausstehend
2807	Gymnasium Taunusstein	Gymnasium	Alles bestellt.	Installation für KW 50 geplant.
2808	IGS Obere Aar	Koop. Gesamtschule	Installiert.	Ummontage elektrische Höhenverstellung