

Anlage I

K 628 Stadt Lorch, OT Wollmerschied

Ausbau im Hocheinbau zw. L 3097 und K 627

beschlossener Umsetzungszeitraum:	2021		
Baubeginn:	August 2021	Bauende:	November 2022
geschätzte Projektkosten:	950.000,00 €		
beauftragte Kosten:	429.266,98 €		
abgerechnete Kosten:	439.123,74 €		

Die Gesamtmaßnahme sollte am 20. Oktober 2021 abgenommen werden. Bei der Abnahme wurde festgestellt, dass die Markierungsarbeiten mangelhaft ausgeführt wurden. Es wurde vereinbart, dass die Markierungen entfernt und neu aufgebracht werden. Im Weiteren Fortschritt konnten die Markierungsarbeiten erst im November 2022 mangelfrei abgenommen werden.

Anlage II

K 634 Stadt Oestrich-Winkel, OT Hallgarten

Grundhafter Ausbau zw. OD Hallgarten und Rebhang

beschlossener Umsetzungszeitraum:	2021		
Baubeginn:	August 2021	Bauende:	Mai 2022
geschätzte Projektkosten:	1.300.000,00 €		
beauftragte Kosten:	1.326.260,26 €		
abgerechnete Kosten:	1.029.930,74 €	zum 22.06.2023	

Die Firma wurde bereits mehrfach zur Stellung der Schlussrechnung aufgefordert.

Anlage III

K 642 Stadt Eltville

Grundhafter Ausbau Rad und Gehweg zw. Eltville und Martinsthal

Beschlossener Umsetzungszeitraum:	2022		
Baubeginn:	Dezember 2022	geplantes Bauende:	Sept. 2023
geschätzte Projektkosten:	600.000,00 €		
beauftragte Kosten:	1.975.932,08 €		
abgerechnete Kosten:	178.696,20 €	zum 22.06.2023	

Im Rahmen der Projektbearbeitung hat sich herausgestellt, dass neben den Asphaltarbeiten auch die abwassertechnischen Anlagen saniert werden müssen. Das führte zu den Kostensteigerungen. Das RP-Darmstadt hat zusätzlich im Rahmen der Baurechtschaffung den Einbau eines 12 m³ großen Sedimentationsbeckens zur Niederschlagswasserbewirtschaftung gefordert.

Anlage IV

K 674 Gemeinde Heidenrod, OT Wisper

Grundhafter Ausbau zw. L 3455 und OD Wisper

beschlossener Umsetzungszeitraum:	2022		
geplanter Baubeginn:	2024	geplantes Bauende:	
geschätzte Projektkosten:	2.000.000,00 €		
beauftragte Kosten:	53.025,56 €		
abgerechnete Kosten:	51.553,69 €	zum 22.06.2023	

In der Vorlage zum Beschluss vom 23. Oktober 2020 wurden die Projektkosten mit 900.000 € beziffert. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Leistungsphasen 1 – 4 beauftragt und in Bearbeitung. Die aktuelle Kostenfortschreibung des Ingenieurbüros geht von Baukosten in Höhe von 1.724.000 € aus. Durch die Erhöhung der Baukosten steigen entsprechend auch die projektierten Nebenkosten. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt geht die Verwaltung davon aus, dass sich die Gesamtprojektkosten auf ca. 2.000.000 € erhöhen werden, zumal die Leistungen der Leistungsphasen 5 – 9 HOAI noch im Wettbewerb vergeben werden müssen. Neben der Preissteigerung, hat sich

im Laufe des Projektes herausgestellt, dass im Bereich der Ortsdurchfahrtsgrenze weitere aufwendige Sicherungsmaßnahmen notwendig sind. Der Untergrund verfügt in seiner bestehenden Form nicht über die nötige Tragfähigkeit. Mit den o.a. Ausführungen verzögert sich auch der beschlossene Umsetzungszeitraum, da hier die Baurechtschaffung umfangreicher ausfällt.

Anlage V

K 699 Stadt Taunusstein, OT Orlen

Grundhafter Ausbau zwischen B 417 und OD Orlen zzgl. Neubau eines Rad- und Gehweges

beschlossener Umsetzungszeitraum:		2021		
Baubeginn:	August 2021	Bauende:	September 2022	
geschätzte Projektkosten:		1.860.000,00 €		
beauftragte Kosten:		1.565.337,58 €		
abgerechnete Kosten:		1.311.796,13 €	zum 22.06.2023	

Während der Abnahme wurden Mängel festgestellt, die im Dezember 2022 beseitigt wurden. Die Firma wurde bereits mehrfach zur Stellung der Schlussrechnung aufgefordert.

Anlage VI

K 634 Stadt Oestrich-Winkel

Grundhafter Ausbau zw. Hattenheimer Straße bis Zangerstraße

beschlossener Umsetzungszeitraum:		war nicht im Beschluss aufgeführt		
Baubeginn:	Mai 2022	Bauende:	Juni 2023	
geschätzte Projektkosten:		750.000,00 €		
beauftragte Kosten:		1.210.897,58€		
abgerechnete Kosten:		984.762,84 €	zum 22.06.2023	

Das Projekt ergab sich kurzfristig durch umfangreich geplante bauliche Sanierungsmaßnahmen an den Wasser- und Abwasserleitungen der Stadt Oestrich-Winkel. Der Rheingau-Taunus-Kreis hat sich der Baumaßnahme

angeschlossen und in diesem Zuge die Kreisstraße grundhaft von 7,00 m Fahrbahnbreite auf 6,00 m Fahrbahnbreite zugunsten eines noch später neuzubauenden parallelen Rad/Gehweg ausgebaut.

Anlage VII

K 683 Gemeinde Hohenstein

Grundhafter Ausbau in der OD Burg Hohenstein OT Unterdorf

beschlossener Umsetzungszeitraum:	2022		
geplanter Baubeginn:	2024	Bauende:	
geschätzte Projektkosten:	750.000,00 €		
beauftragte Kosten:	94.498,00€		
abgerechnete Kosten:	79.655,00 €	zum 22.06.2023	

In der Vorlage zum Beschluss vom 23. Oktober 2020 wurden die Projektkosten mit 240.000 € beziffert. Die Maßnahme muss unter Vollsperrung in den Sommerferien durchgeführt werden. Neben dieser zeitlichen Einschränkung mussten auch weitere Untersuchungen an bestehenden abwassertechnischen Anlagen durchgeführt und geplant werden. Dies führte dazu, dass die Maßnahme in das Jahr 2023 verschoben werden musste. In der Baurechtschaffung hat das RP-Darmstadt Einwendungen zur Niederschlagswasserbewirtschaftung und der Einleitung in den Aarbach vorgebracht, die **nach** der Umsetzung der Maßnahme **noch** berücksichtigt werden müssen. Gemäß den Auflagen des RP-Darmstadt müssen die Niederschlagsmengen der Flächen K 683 und der B 54 sowie den weiteren einwirkenden Flächen ermittelt und eine entsprechende Niederschlagswasserbewirtschaftung nach Wasserrahmenrichtlinie nachgewiesen werden. Mit dem Nachweis erteilt der RP-Darmstadt dann eine Einleitgenehmigung in den Aarbach. Da sich hieraus separate bauliche Maßnahmen im Kreuzungsbereich K 638/B54 ergeben können, werden die ersten 15 Meter der K 638 nicht mit ausgebaut. Im Mai 2023 hat uns Hessen Mobil mitgeteilt, dass aufgrund erkrankter und abgewanderter Mitarbeiter Teile des Leistungsverzeichnisses nicht erstellen können. Des Weiteren hat uns die Gemeinde Hohenstein mitgeteilt, dass Sie nach nochmaliger Prüfung der Unterlagen doch noch Bedarf an der Sanierung der Kanalisation und der

Gemeindeflächen hat, die zusammen mit dem grundhaften Ausbau der K 683 ausgeführt werden sollen. Die Mittel hierfür können von der Gemeinde erst für das Jahr 2024 eingeplant werden. Aufgrund der o.a. Ausführungen hat sich die Verwaltung dazu entschieden, die Maßnahme um ein weiteres Jahr zu verschieben.

Anlage VIII

K 711 Stadt Idstein OT Dasbach

Grundhafter Ausbau zwischen OD Dasbach und L 3026

Beschlossener Umsetzungszeitraum:		2022		
Baubeginn:	Auguste 2021	Bauende:	November 2022	
geschätzte Projektkosten:		400.000,00 €		
Beauftragte Kosten:		760.979,21 €		
Abgerechnete Kosten:		713.892,59 €	zum 22.06.2023	

Die Maßnahme wurde von Hessen Mobil für uns durchgeführt. Aufgrund einer nicht ausreichenden Bodenerkundung, musste der nicht ausreichend tragfähig anstehende Boden verfestigt bzw. ausgetauscht werden. Dies hatte zur Folge, dass sich die Baukosten und die Baunebenkosten erheblich erhöht haben.

Anlage IX

K 641 Stadt Eltville, OT Rauenthal

Grundhafter Ausbau der Fahrbahn und des Gehweges zwischen Rauenthal und B 260

beschlossener Umsetzungszeitraum:		2023		
geplanter Baubeginn:	2024	Bauende:		
geschätzte Projektkosten:		1.650.000,00 €		
beauftragte Kosten:		144.631,00 €		
abgerechnete Kosten:		4961,50 €	zum 22.06.2023	

In der Vorlage zum Beschluss vom 23. Oktober 2020 wurden die Projektkosten mit 500.000 € beziffert. Hessen Mobil ging von einer grundhaften Erneuerung

im Bestand aus. Die näheren Projektplanungen haben allerdings ergeben, dass aufgrund der geringen Gehwegbreite eine Planung für die Teilverlegung der Fahrbahn zugunsten eines breiteren Gehweges notwendig ist und die anschließende Felsformation abgesichert werden muss. Auch muss der abgängige talseitige Fahrbahnrand stabilisiert werden. Bodengutachten und geologische Stellungnahmen sind in Vorbereitung. Die vorgenannten zusätzlichen Leistungen führen zu einer zeitlichen Verschiebung des Projekts und zur Kostenerhöhung.

Anlage X

K 672 Gemeinde Heidenrod

Grundhafter Ausbau zwischen der OD Hilgenroth und der L 3035

Beschlossener Umsetzungszeitraum:	2023		
geplanter Baubeginn:	2024	Bauende:	
geschätzte Projektkosten:	775.000,00 €		
Beauftragte Kosten:	56.217,88 €		
Abgerechnete Kosten:	51.875,39 €		

In der Vorlage zum Beschluss vom 23. Oktober 2020 wurden die Projektkosten mit 660.000 € beziffert. Durch die Vorgabe, keinen Grunderwerb zu tätigen, musste in der Planungsphase die Gradienten der Ausbaustrecke abgesenkt werden, was zu einer Massenmehrung geführt hat, die in die Kostenberechnung eingeflossen ist. Die zusätzlichen Planungs- und Bauleistungen tragen zur Kostensteigerung bei.

Anlage XI

K 703 Stadt Taunusstein

Grundhafter Ausbau in der OD Seitzenhahn

Beschlossener Umsetzungszeitraum:	2023		
geplanter Baubeginn:	2028	Bauende:	
geschätzte Projektkosten:	1.003.000,00€		
Beauftragte Kosten:	0,00 €		
Abgerechnete Kosten:	0,00 €		

Dieses Projekt befindet sich in der Vorbereitung. Im ersten Schritt wurde mit der Stadt Taunusstein eine Verwaltungsvereinbarung abgestimmt und unterzeichnet. Hier muss neben den Verkehrsflächen die unterirdische Infrastruktur ebenfalls saniert werden. Die Vergabe der Ingenieurleistungen soll im ersten Quartal 2024 erfolgen. In der Vorlage zum Beschluss vom 23. Oktober 2020 wurden die Projektkosten mit 750.000 € beziffert. Für eine bessere Koordination der drei geplanten Kreisstraßenbaumaßnahmen bei Seitzenhahn (K 702 OD, K 703 OD und K 703 freien Strecke) sollen die Ingenieurleistungen möglichst an ein Ingenieurbüro vergeben werden.

Anlage XII

K 715 Gemeinde Waldems

Ausbau im Hocheinbau zwischen der OD Bermbach und der B 275

Beschlossener Umsetzungszeitraum:	2023		
geplanter Baubeginn:	2023	Bauende:	2023
geschätzte Projektkosten:		770.000,00 €	
Beauftragte Kosten:		43.948,02 €	
Abgerechnete Kosten:		10.975,84 €	

In der Vorlage zum Beschluss vom 23. Oktober 2020 wurden die Projektkosten mit 370.000 € beziffert. Das Projekt ist soweit fortgeschritten, dass die bauliche Maßnahme vsl. zum Ende des 3. Quartals 2023 beginnen kann.

Anlage XIII

K 984 Stadt Geisenheim, OT Marienthal

BA. I Grundhafter Ausbau zwischen K 630 und „Zum Rosengärtchen“

Beschlossener Umsetzungszeitraum:	2023		
geplanter Baubeginn:	Sept. 2023	Bauende:	Nov. 2023
geschätzte Projektkosten:		1.152.000,00 €	
Beauftragte Kosten:		72.434,92 €	
Abgerechnete Kosten:		23.366,37 €	zum 22.06.2023

Ursprünglich sollte die Maßnahmen zwischen der Kreuzung K 630 bis zum Hubertuseck in der OD Marienthal erfolgen. In der Vorlage zum Beschluss vom 23. Oktober 2020 wurden die Projektkosten für die gesamte Strecke mit 1.025.000 € beziffert. Durch die Aufteilung der ursprünglichen Maßnahme in zwei Bauabschnitte sowie die schon vielfach angesprochenen Preissteigerungen haben sich die Kosten der beiden Abschnitte auf zusammen rd. 2.112.000 € erhöht. Im Rahmen der Abstimmung mit der Stadt Geisenheim wurde uns mitgeteilt, dass von der Straße „Am Rosengärtchen“ bis zum Hubertus Eck eine Kanalsanierungsmaßnahme geplant ist. Die Stadt Geisenheim hat darum gebeten, die Maßnahme des Kreises zu verschieben. Um jedoch eine Verschiebung der Gesamtmaßnahme zu vermeiden, hat der FD entschieden, die Maßnahme in zwei Abschnitte zu unterteilen. Mit dieser Trennung wurden auch die vorläufigen Projektkosten auf jeweils 512.500 € beziffert. Der I.BA wird von Hessen Mobil umgesetzt. Der II.BA wird vom Kreis mit der Stadt Geisenheim umgesetzt. Durch die Fortschreibung haben sich die Kosten auf 1.152.000 € erhöht.

Anlage XIV

K 984 Stadt Geisenheim, OT Marienthal

BA.II, Grundhafter Ausbau zwischen „Zum Rosengärtchen“ und Hubertuseck

Beschlossener Umsetzungszeitraum:		2023		
Baubeginn:	2024	Bauende:		
geschätzte Projektkosten:		960.000,00 €		
Beauftragte Kosten:		66.389,56 €		
Abgerechnete Kosten:		18.047,14 €	zum 22.06.2023	

Durch die o.a. beschriebene Trennung in zwei BA's wurde der Kostenrahmen mit 512.500 € angenommen. Durch die Fortschreibung haben sich die Kosten auf 960.000 € erhöht.

Anlage XV

K 642 Stadt Eltville

Grundhafter Ausbau der Schwalbacher Straße zw. Gutenbergstraße und Wiesweg in der OD Eltville

Beschlossener Umsetzungszeitraum:	2024		
geplanter Baubeginn:	2027	Bauende:	
geschätzte Projektkosten:	2.160.000,00€		
Beauftragte Kosten:	0,00 €		
Abgerechnete Kosten:	0,00 €		

Dieses Projekt befindet sich in der Vorbereitung. Im ersten Schritt wird mit der Stadt Eltville und dem Wasserverband Oberer Rheingau eine Verwaltungsvereinbarung abgestimmt. Die Vergabe der Ingenieurleistungen ist im 4. Quartal 2023 vorgesehen. In der Vorlage zum Beschluss vom 23. Oktober 2020 wurden die Projektkosten mit 700.000 € beziffert. In der aktuellen Vorabstimmung mit der Stadt Eltville wurde vereinbart, dass mit dem Ausbau der Schwalbacher Straße auch der Umbau der Einmündung Wiesweg in einen Kreis erforderlich ist. Weiterhin hat die Stadt Eltville dem Kreis zusätzliche Gestaltungsvorschläge übergeben, die im Rahmen der Planung zu untersuchen sind. Die zusätzlichen Planungs- und Bauleistungen tragen zur weiteren Kostensteigerung bei.

Anlage XVI

K 678 / K 597 Gemeinde Heidenrod, OT Grebenroth

Grundhafter Ausbau in der OD Grebenroth inkl. einem Stützbauwerk

Beschlossener Umsetzungszeitraum:	2025		
Geplanter Baubeginn:	2026	Bauende:	
geschätzte Projektkosten:	483.000,00€		
Beauftragte Kosten:	0,00 €		
Abgerechnete Kosten:	0,00 €		

Dieses Projekt befindet sich in der Vorbereitung. Im ersten Schritt wurde mit der Gemeinde Heidenrod eine Verwaltungsvereinbarung abgestimmt. Die

Vereinbarung befindet sich im Unterschriftenlauf. Die Vergabe der Ingenieurleistungen ist im 4. Quartal 2023 vorgesehen. In der Vorlage zum Beschluss vom 23. Oktober 2020 wurden die Projektkosten mit 60.000 € beziffert. Bei einem Vororttermin mit der Gemeinde wurde festgestellt, dass die Stützmauer im Kreuzungsbereich K 678 / K 597 sanierungsbedürftig ist. Das ursprüngliche Projekt wurde somit um die Stützmauer und die angrenzende Fahrbahn erweitert.

Anlage XVII

K 715 Gemeinde Waldems OT Bermbach

Grundhafter Ausbau der OD Bermbach und freie Strecke bis zur L 3011

Beschlossener Umsetzungszeitraum:	2026		
geplanter Baubeginn:	2026	Bauende:	
geschätzte Projektkosten:		2.898.000,00 €	
Beauftragte Kosten:		0,00 €	
Abgerechnete Kosten:		0,00 €	

In der Vorlage zum Beschluss vom 23. Oktober 2020 wurden die Projektkosten mit 860.000 € beziffert. Im ersten Schritt wird zunächst mit der Gemeinde Waldems eine Verwaltungsvereinbarung abgestimmt. Die Vergabe der Ingenieurleistungen ist für das 4. Quartal 2023 vorgesehen.

Anlage XVIII

K 638 Stadt Eltville

Grundhafter Ausbau zwischen der OD Erbach bis zur L 3320 (Kiedrich)

beschlossener Umsetzungszeitraum:	2027		
geplanter Baubeginn:	2026	Bauende:	
geschätzte Projektkosten:		2.380.000,00 €	
beauftragte Kosten:		0,00 €	
abgerechnete Kosten:		0,00 €	

In der Vorlage zum Beschluss vom 23. Oktober 2020 wurden die Projektkosten mit 900.000 € beziffert. Dieses Projekt befindet sich in der Vorbereitung mit

Hessen Mobil. Entsprechende Verwaltungsvereinbarungen werden geschlossen. Im Rahmen einer Bereisung der Kreisstraßen des Kreisstraßensanierungsprogramms wurde bei dieser Maßnahme festgestellt, dass es im Bereich des Böschungseinschnittes (Bethanien Kinder- und Jugenddorf) zu Bewegungen im Hang gekommen ist. Diese müssen in der projektierten Planung untersucht und baulich gesichert werden. Die zusätzlichen Planungs- und Bauleistungen tragen ebenfalls zur Kostensteigerung bei.

Anlage XIX

K 638 Stadt Eltville

BA I, Grundhafter Ausbau der OD Erbach vom Ortseingang aus Kiedrich kommend bis Ringstraße

BA II, Grundhafter Ausbau in der OD Erbach von Ringstraße bis Hauptstraße

beschlossener Umsetzungszeitraum:	2027		
geplanter Baubeginn:	2026	Bauende:	
geschätzte Projektkosten:	750.000,00 €		
beauftragte Kosten:	0,00 €		
abgerechnete Kosten:	0,00 €		

Dieses Projekt befindet sich in der Vorbereitung. Im ersten Schritt wird mit der Stadt Eltville und dem Wasserverband Oberer Rheingau eine Verwaltungsvereinbarung abgestimmt. Die Vergabe der Ingenieurleistungen ist im 4. Quartal 2023 vorgesehen. Ursprünglich war der Ausbau im Bestand innerhalb der OD Erbach bis zur B 42 geplant. Nach Überprüfung wurde jedoch der in 1999/2000 sanierte Abschnitt „Hauptstraße“ herausgenommen. Aufgrund der verkehrlichen Abwicklung in der Taunusstraße wurden zwei Planungsabschnitte gebildet. Gegenüber dem geplanten Bestandsausbau wird nach Abstimmung mit der Stadt Eltville die OD Erbach im Rahmen der örtlichen Gegebenheiten umgestaltet. Die zusätzlichen Planungs- und Bauleistungen tragen ebenfalls zur Kostensteigerung bei. In der Vorlage zum Beschluss vom 23. Oktober 2020 wurden die Projektkosten mit 480.000 € beziffert.

Anlage XX

K 702 Stadt Taunusstein

Grundhafter Ausbau in der OD Seitzenhahn

beschlossener Umsetzungszeitraum		2028		
geplanter Baubeginn:	2027	Bauende:		
geschätzte Projektkosten:		1.111.000,00€		
beauftragte Kosten:		0,00 €		
abgerechnete Kosten:		0,00 €		

Dieses Projekt befindet sich in der Vorbereitung. Im ersten Schritt wurde mit der Stadt Taunusstein eine Verwaltungsvereinbarung abgestimmt und unterzeichnet. Hier muss neben den Verkehrsflächen die unterirdische Infrastruktur ebenfalls saniert werden. Die Vergabe der Ingenieurleistungen soll im 1. Quartal 2024 erfolgen. In der Vorlage zum Beschluss vom 23. Oktober 2020 wurden die Projektkosten mit 420.000 € beziffert.

Anlage XXI

K 703 Stadt Taunusstein

Ausbau zwischen OD Seitzenhahn und L 3027 (Hohe Wurzel)

Beschlossener Umsetzungszeitraum:		2030		
geplanter Baubeginn:	2029	Bauende:		
geschätzte Projektkosten:		3.135.000,00 €		
Beauftragte Kosten:		0,00 €		
Abgerechnete Kosten:		0,00 €		

Dieses Projekt befindet sich in der Vorbereitung. Im ersten Schritt wurde mit der Stadt Taunusstein eine Verwaltungsvereinbarung abgestimmt und unterzeichnet. Die Vergabe der Ingenieurleistungen soll im 1. Quartal 2024 erfolgen. In der Vorlage zum Beschluss vom 23. Oktober 2020 wurden die Projektkosten mit 850.000 € beziffert.

Anlage XXII

K 697 Stadt Taunusstein

Grundhafter Ausbau in der OD Hambach

Beschlossener Umsetzungszeitraum:	Auf Reserveliste		
geplanter Baubeginn:	2023	Bauende:	
geschätzte Projektkosten:	110.000,00 €		
Beauftragte Kosten:	0,00 €		
Abgerechnete Kosten:	0,00 €		

Da die Sanierungsmaßnahme K 683 in Burg Hohenstein Unterdorf zum zweiten Mal verschoben werden muss, hat sich die Verwaltung mit Hessen Mobil in Verbindung gesetzt um abzustimmen, ob die OD Hambach als Ersatzmaßnahme umgesetzt werden kann. Aktuell finden Abstimmungstermine und Bodenuntersuchungen statt. Es ist vorgesehen, diese Maßnahme mit der Maßnahme „K 715 Grundhafter Ausbau zw. B 275 und OD Bermbach“ auszuschreiben und zu vergeben.

Anlage XXIII

Kostenprognose zukünftiger Maßnahmen

Kreis-Str. Nr.	Kommune Stadt / Gemeinde	Ortsteil	Vergabe der Ingenieurleistungen Vergabe an Hessen Mobil	geplanter Projektbeginn Jahr	geplanter Baubeginn Jahr	geschätzte Projektkosten in TSD € (brutto) Indiziert
K 597	Heidenrod	Grebenroth	2023	2024	2026	138.144,54 €
K 614	Heidenrod	Zorn	2024	2025	2028	385.076,20 €
K 629	Lorch	Wollmerschied	2024	2025	2028	1.013.358,42 €
K 630	Geisenheim	Geisenheim und Marienthal	2026	2027	2029	1.738.074,49 €
K 631	Geisenheim	Johannisberg	2026	2027	2030	1.090.925,84 €
K 634	Oestrich-Winkel	Hallgarten	2025	2026	2028	1.476.125,44 €
K 638	Eltville	Erbach	2023	2024	2027	346.473,41 €
K 638	Eltville	Erbach	2023	2024	2027	403.491,37 €
K 638	Kiedrich und Eltville	Kiedrich und Erbach	2023	2024	2026	2.379.012,14 €
K 638	Eltville	Niederwalluf	2023	2024	2027	1.166.817,67 €
K 641	Eltville	Martinsthal und Rauenthal	2027	2028	2030	2.305.302,25 €
K 642	Eltville	Martinsthal und Eltville	2025	2026	2028	1.182.251,49 €
K 669	Bad Schwalbach	Fischbach	2024	2025	2028	886.688,62 €
K 675	Heidenrod	Watzelhain	2024	2025	2027	3.267.618,63 €

Kreis-Str. Nr.	Kommune Stadt / Gemeinde	Ortsteil	Vergabe der Ingenieurleistungen	geplanter Projektbeginn Jahr	geplanter Baubeginn Jahr	geschätzte Projektkosten in TSD € (brutto) Indiziert
			Vergabe an Hessen Mobil			
K 678	Heidenrod	Grebenroth	2023	2024	2026	178.021,32 €
K 678	Heidenrod	Grebenroth	2023	2024	2026	167.793,18 €
K 682	Hohenstein	Burg-Hohenstein	2026	2027	2030	1.443.611,60 €
K 682	Hohenstein	Burg-Hohenstein	2026	2027	2028	2.109.812,24 €
K 687	Hohenstein	Breithardt	2027	2028	2030	6.000.092,10 €
K 690	Hohenstein und Aarbergen	Hennethal und Panrod	2027	2028	2030	5.919.152,44 €
K 694	Hohenstein	Breithardt	2028	2029	2031	1.974.318,89 €
K 696	Taunusstein	Orlen	2026	2027	2030	708.222,01 €
K 697	Taunusstein	Hambach	2023	2024	2027	408.995,88 €
K 699	Taunusstein	Orlen	2026	2027	2030	1.404.127,12 €
K 700	Hohenstein	Born	2025	2026	2027	2.743.079,85 €
K 700	Hohenstein	Born	2026	2027	2030	1.038.139,10 €
K 700	Taunusstein	Watzhahn und Bleidenstadt	2028	2029	2031	3.158.910,22 €
K 700	Taunusstein	Watzhahn	2028	2029	2031	840.018,26 €
K 702	Taunusstein	Seitzenhahn	2023	2024	2027	1.111.254,92 €
K 703	Taunusstein	Seitzenhahn	2023	2025	2028	3.135.077,62 €

Kreis-Str. Nr.	Kommune Stadt / Gemeinde	Ortsteil	Vergabe der Ingenieurleistungen Vergabe an Hessen Mobil	geplanter Projektbeginn Jahr	geplanter Baubeginn Jahr	geschätzte Projektkosten in TSD € (brutto) Indiziert
K 703	Taunusstein	Seitzenhahn	2023	2026	2029	1.003.427,65 €
K 703	Taunusstein	Bleidenstadt	2029	2030	2032	1.311.144,46 €
K 705	Niedernhausen	Niederseelbach	2025	2026	2029	538.837,58 €
K 705	Niedernhausen	Königshofen	2026	2027	2030	2.333.173,64 €
K 707	Idstein	Ehrenbach	2025	2026	2027	2.592.928,15 €
K 707	Idstein	Ehrenbach	2026	2027	2029	2.389.852,43 €
K 709	Idstein	Idstein	2028	2029	2031	1.005.107,80 €
K 714	Waldems	Steinfischbach	2028	2029	2031	6.454.227,92 €
K 715	Waldems	Bermbach	2023	2024	2026	2.898.025,20 €
K 717	Idstein	Niederrod	2024	2025	2028	2.043.606,15 €
K 717	Idstein	Oberrod	2025	2026	2028	928.911,89 €
K 717	Idstein	Niederrod und Oberrod	2026	2027	2030	1.231.690,46 €
K 721	Niedernhausen	Oberjosbach	2028	2029	2031	2.764.046,44 €
						77.614.967,02 €