

Protokoll zur Aufschaltung einer Brandmeldeanlage

a) Allgemeine Angaben

Objekt: _____
Straße / Haus-Nr.: _____
PLZ / Ort: _____

Betreiber: _____
Straße / Haus-Nr.: _____
PLZ / Ort: _____
E-Mail: _____

zertifizierter Errichter: _____
Straße / Haus-Nr.: _____
PLZ / Ort: _____
Anerkennungsnr.: _____

Vorhaben:

- Aufschaltung einer neuen BMA
 Aufschaltung nach Erweiterung oder Änderung einer bestehenden BMA
 Abschaltung / Stilllegung / Außerbetriebnahme einer BMA
 Sonstiges: _____

Rechtliche Grundlagen

- Baugenehmigung: _____
 Brandschutzkonzept: _____
 Sonstiges: _____

b) Umfang der Brandmeldeanlage und Nachweise

Standort der Anlaufstelle für die Feuerwehr: _____
Standort der Brandmelderzentrale: _____
Hersteller und Typ der BMZ: _____

Gesamtzahl der Meldergruppen: _____

Anzahl der Meldergruppen für automatische Melder _____ mit Meldern _____
Anzahl der Meldergruppen für nichtautomatische Melder mit _____ Meldern _____

Anzahl	Art
	Optische Melder
	Thermische Melder
	Ionisationsmelder
	Mehrkriterienmelder
	sonstige Melder (Art):
	sonstige Melder (Art):
	sonstige Melder (Art):
	sonstige Melder (Art):

Anzahl	Brandfallsteuerungen & sonstige Ansteuerungen

Pos.	Bezeichnung	vor- handen	entfällt	Mangel
1	Prüfbericht eines bauaufsichtlich anerkannten Prüfsachverständigen mit Bestätigung der Umsetzung der von der Brandschutzdienststelle freigegebenen Gesamtkonzeption sowie Wirksamkeit und Betriebssicherheit der Brandmeldeanlage in Verbindung mit ggf. vorhandenen Alarmierungsanlagen.			
2	Nachweis über das Bestehen eines Wartung- / Instandhaltungsvertrags			
3	Einweisungsbestätigung der zuständigen Feuerwehr			
4	freigegebene Feuerwehr-Laufkarten nach DIN 14675			
5	Überprüfung der Laufwege nach Feuerwehrlaufkarten (stichprobenartig)			
6	Freigabe Feuerwehrschießung (Anlage C)			
7	freigegebene Feuerwehrpläne			
8	Objektbeschreibung mit Ansprechpartnern			
9	Leuchtanzeige bei mehr als 50 Meldergruppen / Laufkarten			
10	Ersatzscheiben und „Außer Betrieb“-Schilder für Druckknopfmelder			
11	Feuerwehr-Informationszentrale			

Pos.	Bezeichnung	vorhanden	entfällt	Mangel
12	Feuerwehr-Bedienfeld (FBF)			
	Löschanlage ausgelöst			
	Brandfallsteuerung ab			
	Akustik ab			
13	Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT)			
14	Einsprechstelle Feuerwehr / blauer DKM Hausalarm			
15	Feuerwehr-Gebäudefunkbedienfeld (FGB)			
16	Kurzbeschreibung der vorh. Brandfallsteuerungen an der Anlaufstelle			
17	manuelle Abschaltung der Klima- / Lüftungsanlage an der Anlaufstelle der Fw.			
18	manuelle Abschaltung der Alarmierungsanlage an der Anlaufstelle der Fw.			
19	Hinweisschilder zur Anlaufstelle der Feuerwehr			
20	Funktion gelbe / orange Blitzleuchte			
21	ständig besetzte Stelle stellt Zugänglichkeit für die Feuerwehr sicher			
22	Freischaltelement (FSE) mit Feuerwehr-Schließung			
23	Feuerwehr-Schlüsseldepot (FSD) mit Feuerwehr-Schließung			
24	objektspezifischer Profilhalbzylinder im FSD			
25	objektspezifischer Generalhauptschlüssel (GHS) im FSD			
26	Funktionskontrolle FSD, (mit / ohne Überwachungskontakt Objektschlüssel)			
27	der GHS schließt alle Türen im Objekt (Stichprobe)			
28	Zugänglichkeit für die Feuerwehr ist gewährleistet (EMA, elektr. Türverriegelungen, Schließbarkeit von außen etc.)			
29	Zufahrtstore etc. besitzen eine Notentriegelung bei Netzausfall			
30	Beschriftung der Melder vollständig vorhanden sowie dauerhaft und lesbar			
31	Verdeckte Melder sind für die Feuerwehr gut erreichbar, erforderliche Hilfsmittel sind vorhanden			
32	Störungsmeldungen werden weitergeleitet			
33	Sabotagemeldungen werden weitergeleitet			
34	Brandmeldeanlage-Prüfung (Stichprobe)			
	autom. Melder			
	Druckknopfmelder			
	Löschanlage			
	Evakuierungsfahrt Aufzug			
	Abschaltung Lüftung			
	Ansteuerung _____			
	Hausalarm			

Pos.	Bezeichnung	vor- handen	entfällt	Mangel
35	Alarmauslösung über FSE, Zutrittsprobe über FSE durchgeführt			
36	Freischaltelement löst Alarm zur ZLS aus			
37	Funktion Übertragungsweg ÜE bis BMEZ			
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

Die Beseitigung der aufgeführten Mängel ist der Brandschutzdienststelle bis zum _____ unaufgefordert und in schriftlicher Form anzuzeigen.

Die BMA ist bereits aufgeschaltet	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Die BMA / Erweiterung wurde mängelfrei in Betrieb genommen	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Anlage wurde mit Mängeln in Betrieb genommen	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Die BMA wurde abgeschaltet / stillgelegt	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Ist ein Wiederholungstermin erforderlich?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Ort, _____ Datum: _____

Name / Unterschrift
zertifizierter Errichter

Name / Unterschrift
Betreiber

Name / Unterschrift
Brandschutzdienststelle