Im Jahr 2019 beschlossene Maßnahmen 2020-2030	geplanter Bau
K 628	2021
K 634	2024
K 634	2021
K 642	2021
K 672	2023
K 683	2022
K 697	Reserveliste
K 699	2021
K 711	2022
K 715	2022
K 984	2022
K 984	2023
K 691	2030
K 641	2026
K 678 / 597	2025

K 674	2021
K 629	2025
K 630	2026
K 642	2024
K 682	2024
K 700	2029
K 700	2030
K 705	2023
K 705	2027
K 717	2024
K 717	2028
K 721	2030
K 614	
K 625	2025
K 638	2027
K 715	2026
K 638	2027
K 642	2028
K 682	2027
K 687	2027
K 690	2027

K 694	2027
K 700	2026
K 702	2028
K 703	2023
K 703	2030
K 707	2028
K 707	2029
K 709	2027
K 714	2030
K 717	2026
K 984	2022
K 700	nach Beschluss aufgenommen
K 623	nach Beschluss aufgenommen
K 663	nach Beschluss aufgenommen
K 666	nach Beschluss aufgenommen
K 696	nach Beschluss aufgenommen
K 696	nach Beschluss aufgenommen
K 631	nach Beschluss aufgenommen
K 634	nach Beschluss aufgenommen
K 669	nach Beschluss aufgenommen
K 675	nach Beschluss aufgenommen
K 700	nach Beschluss aufgenommen
K 703	nach Beschluss aufgenommen

Maßnahme	Status
Freie Strecke: Ausbau im Hocheinbau zwischen K 627 Wollmerschied und L 3097	fertiggestellt
Freie Strecke: Grundhafter Ausbau zwischen Ortsdurchfahrt Hallgarten und Rebhang	fertiggestellt
Freie Strecke: Grundhafter Ausbau zwischen Hattenheimer Straße bis Zangerstraße	fertiggestellt
Freie Strecke: Grundhafter Ausbau Rad und Gehweg zwischen Eltville und Martinsthal	fertiggestellt
Freie Strecke: Grundhafter Ausbau zwischen der Ortsdurchfahrt Hilgenroth und der L 3035	fertiggestellt
Grundhafter Ausbau in der Ortsdurchfahrt Burg Hohenstein Unterdorf	fertiggestellt
Ortsdurchfahrt Hambach	fertiggestellt
Freie Strecke: Grundhafter Ausbau zwischen Ortsdurchfahrt Orlen und B 417	fertiggestellt
Freie Strecke: Grundhafter Ausbau zwischen Ortsdurchfahrt Dasbach und L 3026	fertiggestellt
Freie Strecke: Ausbau im Hocheinbau zwischen der Ortsdurchfahrt Bermbach und der B 275	fertiggestellt
Freie Strecke: BA. I Grundhafter Ausbau zwischen K 630 und Zum Rosengärtchen	fertiggestellt
Ortsdurchfahrt BA.II, Grundhafter Ausbau zwischen „Zum Rosengärtchen“ und Hubertuseck in Mariental	fertiggestellt
Freie Strecke: zwischen Ortsdurchfahrt Wörsdorf und L 3275	nach Fortschreibung in Unterhaltung und Instandsetzung übergeleitet, reduzierter Reperaturaufwand
Freie Strecke: Grundhafter Ausbau zwischen Rauenthal und B 260 und einem neuen Geh- und Radweg	laufende Maßnahmen
Grundhafter Ausbau in der Ortsdurchfahrt Grebenroth und einem Stützbauwerk	laufende Maßnahmen

Freie Strecke: Grundhafter Ausbau zwischen Ortsdurchfahrt Wisper und L 3455	laufende Maßnahmen
Freie Strecke: zwischen L 3397 und Wollmerschied	aktuelle Fortschreibung
Freie Strecke: zwischen Geisenheim und Marienthal	aktuelle Fortschreibung
Ortsdurchfahrt Eltville	aktuelle Fortschreibung
Ortsdurchfahrt Bug-Hohenstein Oberdorf	aktuelle Fortschreibung
Ortsdurchfahrt Born	aktuelle Fortschreibung
Freie Strecke: zwischen Watzhahn und Bleidenstadt	aktuelle Fortschreibung
Ortsdurchfahrt Niederseelbach	aktuelle Fortschreibung
Ortsdurchfahrt Königshofen	aktuelle Fortschreibung
Freie Strecke: zwischen L 3023 und Ortsdurchfahrt NiederrOrtsdurchfahrt	aktuelle Fortschreibung
Freie Strecke: zwischen Nieder- und Oberrod	aktuelle Fortschreibung
Freie Strecke: zwischen Ortsdurchfahrt Oberjosbach und Kreisgrenze	aktuelle Fortschreibung
Ortsdurchfahrt Zorn	nach Fortschreibung in Unterhaltung und Instandsetzung übergeleitet, reduzierter Reperaturaufwand
zwischen Wisperstraße und Wollmerschied	nach Fortschreibung in Unterhaltung und Instandsetzung übergeleitet, reduzierter Reperaturaufwand
Freie Strecke: Ausbau zwischen der Ortsdurchfahrt Erbach bis zur L 3320 (Kiedrich)	nach Fortschreibung in Unterhaltung und Instandsetzung übergeleitet, reduzierter Reperaturaufwand
Grundhafter Ausbau in der Ortsdurchfahrt Bermbach bis zur L 3011	nach Fortschreibung in Unterhaltung und Instandsetzung übergeleitet, reduzierter Reperaturaufwand
Ausbau in der Ortsdurchfahrt Erbach	nach Fortschreibung gestrichen
Freie Strecke: zwischen Martinsthal und Eltville	nach Fortschreibung gestrichen
Freie Strecke: zwischen B54 und Ortsdurchfahrt Burg-Hohenstein Oberdorf	nach Fortschreibung gestrichen
Freie Strecke: zwischen K700 und Ortsdurchfahrt Breithardt	nach Fortschreibung gestrichen
Freie Strecke: zwischen Hennethal und Panrod	nach Fortschreibung gestrichen

Freie Strecke: zwischen Breithardt und B54	nach Fortschreibung gestrichen
Freie Strecke: zwischen Born und B54	nach Fortschreibung gestrichen
Ortsdurchfahrt Seitzenhahn	nach Fortschreibung gestrichen
Ortsdurchfahrt Seitzenhahn	nach Fortschreibung gestrichen
Freie Strecke: Ausbau zwischen Ortsdurchfahrt Seitzenhahn und L 3027	nach Fortschreibung gestrichen
Freie Strecke: zwischen Ehrenbach und K 708	nach Fortschreibung gestrichen
Freie Strecke: zwischen B 417 und Ortsdurchfahrt Ehrenbach	nach Fortschreibung gestrichen
Freie Strecke: zwischen B 275 und Bahnhof	nach Fortschreibung gestrichen
Freie Strecke: zwischen B8 und Steinfischbach	nach Fortschreibung gestrichen
Freie Strecke: zwischen OberrOrtsdurchfahrt und B 8	nach Fortschreibung gestrichen
Freie Strecke: zwischen Marienthal und Johannisberg	nach Fortschreibung gestrichen
Ortsdurchfahrt Bleidenstadt	nach Fortschreibung gestrichen
Freie Strecke: zwischen L 3397 und Sauerthal	aktuelle Fortschreibung
Ortsdurchfahrt Hettenhain	aktuelle Fortschreibung
Freie Strecke: zwischen L 3456 und Ortsdurchfahrt Lindschied	aktuelle Fortschreibung
Ortsdurchfahrt Orlen	aktuelle Fortschreibung
Freie Strecke: zwischen Ortsdurchfahrt Orlen und B417	aktuelle Fortschreibung
Ortsdurchfahrt Johannisberg	nach Fortschreibung gestrichen
Neubau Freie Strecke: Rad/Gehweg Hattenheim	nach Fortschreibung gestrichen
Ortsdurchfahrt Fischbach	nach Fortschreibung gestrichen
Freie Strecke: zwischen L 3455 und Ortsdurchfahrt Watzelhain	nach Fortschreibung gestrichen
Ortsdurchfahrt Watzhahn	nach Fortschreibung gestrichen
Ortsdurchfahrt Bleidenstadt	nach Fortschreibung gestrichen

geplanter Bau nach aktueller Fortschreibung 2025-2035

2026

2027

● Maßnahmen im fortgeschriebenen Investitionsprogramm 2025-2035

(UI) Unterhaltungs-und Instandsetzung

(OD) Ortsdurchfahrt

(fS) freie Strecke

Hinweis: Da der planerische Aufwand in den OD"s im Hinblick auf die zusammenh erfolgte die Neuabstimmung der Maßnahmen in enger Abstimmung mit aufgrund der geringeren kommunalen Relevanz erstmal keine Beteiligun ausreichenden zeitlichen Vorlauf – in der Regel rund 12 Monate vor Bau

Fertiggestellt M

2019 Beschlossene Maßnahmen 2020-2030	Kreis- straße	Maßnahme	Fertig- gestellt	Bemerkung
X	K 628	fS Ausbau im Hocheinbau zw. K 627 Wollmerschied und L 3097	X	Landratsbericht zum KT 14. Dezember 2021: Die grundhafte Erneuerung der Kreisstraße K 628 zwischen Ransel und Wollmerschied ist abgeschlossen und seit dem 20. Oktober 2021 dem Verkehr wieder freigegeben.
X	K 634	fS Grundhafter Ausbau zw. OD Hallgarten und Rebhang	X	Landratsberichts zum KT 24. Mai 2022: Die grundhafte Erneuer- ung der Kreisstraße K 634 zwischen Zanger Straße in Hallgarten und Rebhang ist abgesch-lossen. In diesem Bereich wurden zwei neue Bus-haltestellen barrierefrei ausgebaut. Während der Baumaßnahme ist eine Böschung abgegangen. Die aufwendigere Sanierung der Böschung wird vom RTK in einem nächsten Schritt separat erfolgen.

X	K 634	fS Grundhafter Ausbau zw. Hattenheimer Straße bis Zangerstraße	X	Landratsbericht zum KT 12. September 2023: Kreisstraßensanierungsprogramm, K 634 II.BA in 2022 fertiggestellt, Ausgaben 2023 Stand 29.06.23: 419.647€, vsl. Ausgaben ab 29.06.23: 315.000€
X	K 642	fS Grundhafter Ausbau Rad und Gehweg zw. Eltville und Martinthal	X	Fertiggestellt, befindet sich im Schlichtungsverfahren
X	K 672	fS Grundhafter Ausbau zwischen der OD Hilgenroth und der L 3035	X	Landratsbericht zum KT 09. Dezember 2024: Um einen tragfähigen Untergrund herstellen zu können, musste aufgrund der nassen Witterungsverhältnisse die Tiefenauskoffierung erweitert werden. Dadurch verlängerte sich die Bauzeit vom 15.11.2024 auf den 06.12.2024
X	K 683	Grundhafter Ausbau in der OD Burg Hohenstein Unterdorf	X	Landratsbericht zum KT 09. Dezember 2024: Um einen tragfähigen Untergrund herstellen zu können, musste aufgrund der nassen Witterungsverhältnisse die Tiefenauskoffierung erweitert werden. Dadurch verlängerte sich die Bauzeit vom 15.11.2024 auf den 12.12.2024.
X Im Beschluss auf der Reserveliste	K 697	OD Hambach	X	Landratsbericht zum KT 03. September 2024: Nach Baufertigstellung wurde die Baulastträgerschaft für die Ortsdurchfahrt der Stadt Tst. übergeben

X Im Beschluss auf der Reserveliste	K 699	fS Grundhafter Ausbau zw. OD Orlen und B 417	X	Landratsbericht zum KT 27. September 2022: Der grundhafte Ausbau der Kreisstraße K 699 zwischen Taunusstein- Orlen und B 417 mit Neubau eines Rad/Gehweges wurde am 02. September 2022 fertiggestellt und am 7. September 2022 dem Verkehr übergeben.
War nicht Teil des Beschlusses	K 700	OD Bleidenstadt	X	Aufgrund Einwohnerzahl auf Tst. übergeben
X	K 711	fS Grundhafter Ausbau zwischen OD Dasbach und L 3026	X	Landratsbericht zum KT 27. September 2022 Der grundhafte Ausbau der K 711 zwischen der L 3026 und Idstein- Dasbach wurde am 5. September 2022 fertiggestellt und dem Verkehr übergeben.
X	K 715	fS Ausbau im Hocheinbau zwischen der OD Bermbach und der B 275	X	Landratsbericht zum KT 30. April 2024: Die bauliche Umsetzung ist abgeschlossen. Die Abnahme erfolgte am 05.03.2024. Die Schlussrechnung erfolgt über Hessen Mobil.
X	K 984	fS BA. I Grundhafter Ausbau zwischen K 630 und Zum Rosengärtchen	X	Landratsbericht zum KT 04. Dezember 2023: Die Maßnahme wurde am 14.11.2023 abgenommen
X	K 984	OD BA.II, Grundhafter Ausbau zwischen „Zum Rosengärtchen“ und Hubertuseck in Marienthal	X	Landratsbericht zum KT 01. Juli 2025: Am 14.05.2025 wurde die Maßnahme ohne Mängel abgenommen

In den Ergebnishaushalt übergeleitet

2019 Beschlossene Maßnahmen 2020-2030	Kreis- straße	Maßnahme	Fertig- gestellt	Bemerkung

X	K 691	fS zw. OD Wörsdorf und L 3275	2022	Nach Neubewertung aus Investitionsprogramm genommen, UI-Maßnahme in 2022 durchgeführt

Laufende Maß

2019 Beschlossene Maßnahmen 2020-2030	Kreis- straße	Maßnahme	Fertig- gestellt	Bemerkung
X	K 641	fS Grundhafter Ausbau zwischen Rauenthal und B 260 und einem neuen Geh- und Radweg		In Planung
X	K 678 / 597	Grundhafter Ausbau in der OD Grebenroth und einem Stützbauwerk		Vorbereitung Planungsausschreibung
X	K 674	fS Grundhafter Ausbau zw. OD Wisper und L 3455		Ist in der Baurechtschaffung

Fortschreibung gem. aktue

2019 Beschlossene Maßnahmen 2020-2030	Kreis- straße	Maßnahme	Fertig- gestellt	Bemerkung
X	K 623	fS zw. L 3397 und Sauerthal		Nach erforderlicher Neubewertung aufgrund HH-Kürzungen Bestandteil der Fortschreibung 2025-2035
X	K 629	fS zw. L 3397 und Wollmerschied		Nach erforderlicher Neubewertung aufgrund HH-Kürzungen Bestandteil der Fortschreibung 2025-2035
X	K 630	fS zw. Geisenheim und Marienthal		Nach erforderlicher Neubewertung aufgrund HH-Kürzungen Bestandteil der Fortschreibung 2025-2035

X	K 642	OD Eltville		Nach erforderlicher Neubewertung aufgrund HH-Kürzungen Bestandteil der Fortschreibung 2025-2035
X	K 663	OD Hettenhai		Nach erforderlicher Neubewertung aufgrund HH-Kürzungen Bestandteil der Fortschreibung 2025-2035
X	K 666	fS zw. L 3456 und OD Lindschied		Nach erforderlicher Neubewertung aufgrund HH-Kürzungen Bestandteil der Fortschreibung 2025-2035
X	K 682	OD Bug-Hohenstein Oberdorf		Nach erforderlicher Neubewertung aufgrund HH-Kürzungen Bestandteil der Fortschreibung 2025-2035
War nicht Teil des Beschlusses	K 696	OD Orlen		Nach erforderlicher Neubewertung aufgrund HH-Kürzungen Bestandteil der Fortschreibung 2025-2035
War nicht Teil des Beschlusses	K 696	fS zw. OD Orlen und B417		Nach erforderlicher Neubewertung aufgrund HH-Kürzungen Bestandteil der Fortschreibung 2025-2035
X	K 700	OD Born		Nach erforderlicher Neubewertung aufgrund HH-Kürzungen Bestandteil der Fortschreibung 2025-2035
X	K 700	fS zw. Watzhahn und Bleidenstadt		Nach erforderlicher Neubewertung aufgrund HH-Kürzungen Bestandteil der Fortschreibung 2025-2035

X	K 705	OD Niederseelbach		Nach erforderlicher Neubewertung aufgrund HH-Kürzungen Bestandteil der Fortschreibung 2025-2035
X	K 705	OD Königshofen		Nach erforderlicher Neubewertung aufgrund HH-Kürzungen Bestandteil der Fortschreibung 2025-2035
X	K 717	fS zw. L 3023 und OD Niederrod		Nach erforderlicher Neubewertung aufgrund HH-Kürzungen Bestandteil der Fortschreibung 2025-2035
X	K 717	fS zw Nieder- und Oberrod		Nach erforderlicher Neubewertung aufgrund HH-Kürzungen Bestandteil der Fortschreibung 2025-2035
X	K 721	fS zw. OD Oberjosbach und Kreisgrenze		Nach erforderlicher Neubewertung aufgrund HH-Kürzungen Bestandteil der Fortschreibung 2025-2035
X	K 721	Ausbau OD Oberjosbach		Nach erforderlicher Neubewertung aufgrund HH-Kürzungen Bestandteil der Fortschreibung 2025-2035

Geplante investive Maßnahmen, die aufgrund ihres Schade

2019 Beschlossene Maßnahmen 2020-2030	Kreis- straße	Maßnahme	Fertig- gestellt	Bemerkung

X	K 614	OD Zorn punktuelle Deckenerneuerung		Nach Neubewertung Überleitung ins UI-Programm, für 2025 vorgesehen
X	K 631	OD Johannisberg punktuelle Deckenerneuerung		Nach Neubewertung Überleitung ins UI-Programm, für 2025 vorgesehen
X	K 625	zw. Wisperstraße und Wollmerschied punktuelle Deckenerneuerung		Nach Neubewertung Überleitung ins UI-Programm, für 2025 und 2026 ff vorgesehen
X	K 638	fS Ausbau zwischen der OD Erbach bis zur L 3320 (Kiedrich) punktuelle Deckenerneuerung		Nach Neubewertung Überleitung ins UI-Programm 2026
X	K 715	Grundhafter Ausbau in der OD Bermbach bis zur L 3011 punktuelle Deckenerneuerung		Nach Neubewertung OD Überleitung ins UI-Programm 2026

Maßnahmen, die aufgrund der Haushaltssituation aus de

2019 Beschlossene Maßnahmen 2020-2030	Kreis- straße	Maßnahme	Fertig- gestellt	Bemerkung
X	K 634	Neubau fS Rad/Gehweg Hattenheim		Nach Neubewertung aus Investitionsprogramm genommen
X	K 638	Ausbau in der OD Erbach		Nach Neubewertung aus Investitionsprogramm genommen und nicht im UI-Programm
X	K 642	fS zw. Martinthal und Eltville		Nach Neubewertung aus Investitionsprogramm genommen und nicht im UI-Programm

X	K 669	OD Fischbach		Nach Neubewertung aus Investitionsprogramm genommen und nicht im UI-Programm
X	K 675	fS zw. L 3455 und OD Watzelhain		Nach Neubewertung aus Investitionsprogramm genommen und nicht im UI-Programm
X	K 682	fS zw. B54 und OD Burg-Hohenstein Oberdorf		Nach Neubewertung aus Investitionsprogramm genommen und nicht im UI-Programm
X	K 687	fS zw.K 700 und OD Breithardt		Nach Neubewertung aus Investitionsprogramm genommen und nicht im UI-Programm
X	K 690	fS zw. Hennethal und Panrod		Nach Neubewertung aus Investitionsprogramm genommen und nicht im UI-Programm
X	K 694	fS zw.Breithardt und B54		Nach Neubewertung aus Investitionsprogramm genommen und nicht im UI-Programm
X	K 700	fS zw. Born und B54		Nach Neubewertung aus Investitionsprogramm genommen und nicht im UI-Programm
War nicht Teil des Beschlusses, wurde wg 30 T EW aufgenommen	K 700	OD Watzhahn		Aufgrund Einwohnerzahl auf Tst. <u>zu</u> übergeben
X	K 702	OD Seitzenhahn		Aufgrund Einwohnerzahl auf Tst. <u>zu</u> übergeben

X	K 703	OD Seitzenhahn		Aufgrund Einwohnerzahl auf Tst. <u>zu</u> übergeben
X	K 703	fS Ausbau zwischen OD Seitzenhahn und L 3027		Nach Neubewertung aus Investitionsprogramm genommen und nicht im UI-Programm,
X	K 703	OD Bleidenstadt		Aufgrund Einwohnerzahl auf Tst. <u>zu</u> übergeben
X	K 707	fS zw. Ehrenbach und K 708		Nach Neubewertung aus Investitionsprogramm genommen und nicht im UI-Programm
X	K 707	fS zw. B 417 und OD Ehrenbach		Nach Neubewertung aus Investitionsprogramm genommen und nicht im UI-Programm
X	K 709	fS zw. B 275 und Bahnhof		Nach Neubewertung aus Investitionsprogramm genommen und nicht im UI-Programm
X	K 714	fS zw. B8 und Steinfischbach		Nach Neubewertung aus Investitionsprogramm genommen und nicht im UI-Programm
X	K 717	fS zw. Oberrod und B 8		Nach Neubewertung aus Investitionsprogramm genommen und nicht im UI-Programm
X	K 984	fS zw. Marienthal und Johannisberg		Nach Neubewertung aus Investitionsprogramm genommen und nicht im UI-Programm

hängende unterirdische Infrastruktur sowie die örtlichen Gegebenheiten erheblich ist, den Kommunen. Für Maßnahmen **außerhalb** der Ortsdurchfahrten erfolgte g der Kommunen. Die betroffenen Kommunen werden jedoch mit einem Beginn – über die geplanten Maßnahmen informiert.

Maßnahmen

Abstimmung RTK/Kommune	E-Mail Inhalt	Rücklauf am	Inhalt

ete, fertiggestellte Maßnahme

Abstimmung RTK/Kommune	E-Mail Inhalt	Rücklauf am	Inhalt

3nahmen

Abstimmung RTK/Kommune	E-Mail Inhalt	Rücklauf am	Inhalt

oller Beschlussvorlage

Abstimmung RTK/Kommune	E-Mail Inhalt	Rücklauf am	Inhalt
siehe Hinweis			

07.03.2025 E-Mail an Stadt Eltville	aufgrund der Haushaltslage Info zur Neuaufstellung des Kreisstraßensanierungsprogramms	07.03.2025 E-Mail von Stadt Eltville	Frage zur Örtlichkeit; Antwort unsererseits; Keine weitere Rückmeldung
07.03.2025 E-Mail an Stadt Bad Schwalbach	aufgrund der Haushaltslage Info zur Neuaufstellung des Kreisstraßensanierungsprogramms	12.03.2025 E-Mail von Stadt Bad Schwalbach	Zustimmung
siehe Hinweis			
07.03.2025 E-Mail an Gemeinde Hohenstein	aufgrund der Haushaltslage Info zur Neuaufstellung des Kreisstraßensanierungsprogramms	19.03.2025 E-Mail von Gemeinde Hohenstein	Zustimmung
07.03.2025 E-Mail an die Stadt Taunusstein	aufgrund der Haushaltslage Info zur Neuaufstellung des Kreisstraßensanierungsprogramms	Noch keine Rückmeldung von der Stadt Taunusstein	
siehe Hinweis			
07.03.2025 E-Mail an Gemeinde Hohenstein	aufgrund der Haushaltslage Info zur Neuaufstellung des Kreisstraßensanierungsprogramms	19.03.2025 E-Mail von Gemeinde Hohenstein	Zustimmung
siehe Hinweis			

07.03.2025 E-Mail an Gemeinde Niedernhausen	aufgrund der Haushaltslage Info zur Neuaufstellung des Kreisstraßensanierungsprogramms	11.03.2025 E-Mail von Gemeinde Niedernhausen sowie telefonsiche Abstimmungen	Zustimmung
07.03.2025 E-Mail an Gemeinde Niedernhausen	aufgrund der Haushaltslage Info zur Neuaufstellung des Kreisstraßensanierungsprogramms	11.03.2025 E-Mail von Gemeinde Niedernhausen sowie telefonsiche Abstimmungen	Zustimmung
siehe Hinweis			
siehe Hinweis			
07.03.2025 E-Mail an Gemeinde Niedernhausen	aufgrund der Haushaltslage Info zur Neuaufstellung des Kreisstraßensanierungsprogramms	11.03.2025 E-Mail von Gemeinde Niedernhausen sowie telefonsiche Abstimmungen	Zustimmung

nsbildes in den Ergebnishaushalt übergeleitet wurden

Abstimmung RTK/Kommune	E-Mail Inhalt	Rücklauf am	Inhalt

Im Investitionsprogramm herausgenommen wurden

Abstimmung RTK/Kommune	E-Mail Inhalt	Rücklauf am	Inhalt
siehe Hinweis			
09.01.2023 E-Mail an Stadt Elville und Rheingauwasser, Anfrage bzgl. anrechenbarer Kosten der städtischen Gewerke zur Projektanmeldung bei der ZVS	Keine Rückmeldung erhalten.		
siehe Hinweis			

Die Maßnahme war im ursprünglichen Ablaufplan des Kreisstraßensanierungsprogramms für einen späteren Zeitraum vorgesehen. Aus diesem Grund wurde bisher noch keine Abstimmung mit der SWA vorgenommen.

siehe Hinweis

Die Maßnahme war im ursprünglichen Ablaufplan des Kreisstraßensanierungsprogramms für einen späteren Zeitraum vorgesehen. Aus diesem Grund wurde bisher noch keine Abstimmung mit Tst. vorgenommen.

13.03.2025 E-Mail
an die Stadt Tst.,
Maßnahme ist
aufgrund der
angespannten
Haushaltslage nicht
mehr im
Investitionspro-
gramm 2025-2035
enthalten

13.03.2025 E-Mail an die Stadt Tst. Maßnahme ist aufgrund der angespannten Haushaltslage nicht mehr im Investitionsprogramm 2025-2035 enthalten			
13.03.2025 E-Mail an die Stadt Tst., Maßnahme ist aufgrund der angespannten Haushaltslage nicht mehr im Investitionsprogramm 2025-2035 enthalten			
Die Maßnahme war im ursprünglichen Ablaufplan des Kreisstraßensanierungsprogramms für einen späteren Zeitraum vorgesehen. Aus diesem Grund wurde bisher noch keine Abstimmung mit Tst. vorgenommen.			
siehe Hinweis			